

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету о выполнении инвестиционной программы
ООО «Барнаульская сетевая компания» по развитию систем
электроснабжения на 2012-2019 годы
за 4 квартал 2016 года (с нарастающим итогом)

За рассматриваемый период 2016 года исполнение инвестиционной программы составило 164,845 млн. рублей (здесь и далее показатели без учета НДС), в том числе:

№ п/п	Наименование объекта	Объем финансирования	
		План	Факт
1	2	3	4
1.	Техническое перевооружение и реконструкция	83,776	99,002
1.1.	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	83,776	99,002
-	Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства	17,683	30,337
-	АИИС ТУЭ	6,116	6,237
-	Реконструкция ПС Кристалл	55,643	57,464
-	Прочее (реконструкция РП-33)	4,333	4,964
2.	Новое строительство (мероприятия «последней мили» по технологическому присоединению)	91,687	65,844
-	Строительство ТП	58,200	26,904
-	Строительство ВЛ и КЛ	33,487	38,940
	Итого	175,463	164,846

В рамках технического перевооружения Обществом приобретены 7 единиц специальной техники и объекты электросетевого хозяйства (высоковольтные кабельные линии и трансформаторные подстанции).

Завершена реконструкция ПС 110/10 кВ Кристалл и РП-33. Работы выполнены в полном объеме.

По мероприятиям технологического присоединения построены электрические сети протяженностью 31,7 км, трансформаторные подстанции общей мощностью 16 МВА.

Подробная расшифровка объектов содержится в приложениях № 7.1 и № 7.2.
 Затраты по источникам финансирования:

№ п/п	Источники финансирования капитальных вложений	Факт
1.	Амортизация	62,910
2.	Прибыль от технологического присоединения потребителей	43,189
3.	Прибыль по передаче (инвестиционная составляющая в тарифе)	36,092
4.	Привлеченные средства (для реализации мероприятий «последней мили»)	22,655
	Итого	164,846

Начальник ЦФО



[Handwritten signature]

О.Г. Беломестных