

Отчет об исполнении инвестиционной программы, млн. рублей с НДС  
за 2016 год



№ п/п	Наименование объектов	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016 год		Освоено (закрыто актами выполнения работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Отклонение ***		Причины отклонений
			план **	факт ***						в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Техническое перевооружение и реконструкция	98,855	98,855	113,304	113,304	113,279	0,000	14,449	14,616			
1.1	Энергосбережение и повышение энергетической эффективности	98,855	98,855	113,304	113,304	113,279	0,000	14,449	14,616			
1.1.1	Приобретение спец.техники и объектов электросетевого хозяйства	20,866	20,866	32,279	32,279	32,254	0,000	11,413	54,695			уточнение плана покупки спецтехники, уточнение стоимости по результатам конкурсов
1	Автобус специальный	1,885	1,885	1,689	1,689	1,689	0,000	-0,196				
2	КАМАЗ-65115 САМОСВАЛ	3,850	3,850	3,299	3,299	3,299	0,000	-0,551				
3	Кран автомобильный на шасси	5,400	5,400	5,403	5,403	5,403	0,000	0,003				
4	Прицеп специальный ПС-893400	0,000	0,000	0,770	0,770	0,770	0,000	0,770				
5	Трактор Беларусь 320	0,000	0,000	1,050	1,050	1,050	0,000	1,050				
6	Чайка-Сервис 27843В	3,137	3,137	3,128	3,128	3,128	0,000	-0,008				
7	Экскаватор	6,595	6,595	6,614	6,614	6,614	0,000	0,020				
8	КПП1269, пр-г Калинин.бд	0,000	0,000	0,099	0,099	0,099	0,000	0,099				
9	КПП1610	0,000	0,000	0,015	0,015	0,015	0,000	0,015				
10	ТПП598, квартал 2011	0,000	0,000	3,751	3,751	3,751	0,000	3,751				
11	ТПП634, квартал 2011	0,000	0,000	3,640	3,640	3,640	0,000	3,640				
12	ТПП643	0,000	0,000	0,025	0,025	0,000	0,000	0,025				
13	ТПП670 пр-г Комсомольский, 45а	0,000	0,000	1,180	1,180	1,180	0,000	1,180				
14	КЛЮ10 ТПП584 - ТПП598, квартал 2011	0,000	0,000	0,862	0,862	0,862	0,000	0,862				
15	КЛЮ10 ТПП598 - ТПП634, квартал 2011	0,000	0,000	0,437	0,437	0,437	0,000	0,437				
16	КЛ6 ТПП163 - ТПП269	0,000	0,000	0,316	0,316	0,316	0,000	0,316				
1.1.2	АИИС ТУЭ	7,217	7,217	7,359	7,359	7,359	0,000	0,142	1,967			уточнение стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
3	4-я очередь	7,217	7,217	7,359	7,359	7,359	0,000	0,142				
1.1.3	Реконструкция ПС Кристалл	65,659	65,659	67,807	67,807	67,807	0,000	2,149	3,272			уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации
8	монтаж оборудования ОРУ (2-я очередь)	19,033	19,033	30,585	30,585	30,585	0,000	11,552				
9	реконструкция оборудования ЗРУ (2-я очередь)	2,131	2,131	2,155	2,155	2,155	0,000	0,025				
10	реконструкция ОПУ (2-я очередь)	11,740	11,740	6,620	6,620	6,620	0,000	-5,120				
11	монтаж трансформатора ТДН25000/110/10	30,520	30,520	22,692	22,692	22,692	0,000	-7,828				



№ п/п	Наименование объектов	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016 год		Освоено (закрыто актами выполненных работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***				Причины отклонений
			план **	факт ***				млн. рублей	%	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
12	строительная часть (2-я очередь)	2,235	2,235	5,755	5,755	5,755	0,000	3,520				13
1.1.8	Прочая реконструкция	5,113	5,113	5,858	5,858	5,858	0,000	0,745	14,576			
1	РП-33 на ПС АТИ	5,113	5,113	5,858	5,858	5,858	0,000	0,745				
2	Новое строительство	108,190	108,190	77,696	77,685	48,371	0,000	-30,495	-28,186			
2.2	Строительство прочих электрических сетей и сооружений	108,190	108,190	77,696	77,685	48,371	0,000	-30,495	-28,186			
2.2.1	Строительство ТП	68,676	68,676	31,746	31,746	23,230	0,000	-36,929	-53,774			
	ТИ, СТП, КТП 2016	68,676	68,676	31,746	31,746	23,230	0,000	-36,929	-53,774			
1	ТП607, д.т.№14.0230	0,009	0,009	0,009	0,009	0,009	0,000	0,000				
2	ТП1683, д.т.№16.0869	0,285	0,285	0,285	0,285	0,000	0,000	0,000				
3	ТП1686, ул. Воровского,161, д/т №14.0462	2,881	2,881	2,881	2,881	0,000	0,000	0,000				
4	ТП1687, пр-т Ленина,195, д.т.№15.0588	3,198	3,198	3,198	3,198	0,000	0,000	0,000				
5	ТП1702, ул. Энергетиков,22, д.т.№14.1024	0,059	0,059	0,059	0,059	0,000	0,000	0,000				
6	ТП1711, ул. Энергетиков,8, д.т.№14.1024	3,778	3,778	3,778	3,778	0,000	0,000	0,000				
7	ТП1712, ул. Взлетная,99а, д.т.№14.1024	3,427	3,427	3,427	3,427	0,000	0,000	0,000				
8	ТП1713, Взлетная,99а, д.т.№14.1024	3,269	3,269	3,269	3,269	0,000	0,000	0,000				
9	ТП1719 кв 2009, д.т.№16.0986	0,343	0,343	0,343	0,343	0,000	0,000	0,000				
10	ТП1720, кв 2009, д.т.№16.0986	3,679	3,679	3,679	3,679	0,000	0,000	0,000				
11	ТП1721, С.Власихинский,104а, д.т.№14.0910	3,201	3,201	3,201	3,201	0,000	0,000	0,000				
12	ТП1722, С.Власихинский,100а, д.т.№14.0910	3,468	3,468	3,468	3,468	0,000	0,000	0,000				
13	ТП1724, Взлетная,113а, д.т.№14.1024	3,471	3,471	3,471	3,471	0,000	0,000	0,000				
14	ТП1725, Взлетная,113а, д.т.№14.1024	0,334	0,334	0,334	0,334	0,000	0,000	0,000				
15	ТП1762	0,310	0,310	0,310	0,310	0,000	0,000	0,000				
16	ТП129 (кв 2010) ул.Взлетная,107а	0,035	0,035	0,035	0,035	0,000	0,000	0,000				
17	Прочие ТП	36,929	36,929	0,000	0,000	0,000	0,000	-36,929				
2.2.2.	Строительство ВЛ и КЛ	39,515	39,515	45,949	45,939	25,141	0,000	6,435	16,284			
	КЛ 0,4 кВ - 2016	7,735	7,735	8,107	8,097	6,335	0,000	0,372	4,814			
1	КЛ0,4, ул. Интернациональная,106-101, д/т №14.0912	0,000	0,000	0,067	0,067	0,000	0,000	0,067				
2	КЛ0,4 от ТП649 до здания Титова,4д, д.т.№14.0695	0,000	0,000	0,060	0,060	0,000	0,000	0,060				
3	КЛ 0,4 ТП 132 - ул. Чернышевского,295 [линия 1], д.т.03-01.16.1107	0,202	0,202	0,202	0,202	0,000	0,000	0,000				
4	КЛ 0,4 ТП 132 - ул. Чернышевского,295 [линия 2], д.т.03-01.16.1107	0,183	0,183	0,183	0,183	0,000	0,000	0,000				
5	КЛ 0,4 ТП 132 - ул. Чернышевского,295 [линия 3], д.т.03-01.16.1107	0,183	0,183	0,183	0,183	0,000	0,000	0,000				
6	КЛ 0,4 ТП 132 - ул. Чернышевского,295 [линия 4], д.т.03-01.16.1107	0,193	0,193	0,193	0,193	0,000	0,000	0,000				
7	КЛ 0,4 ТП 1658 - ул. Червоная,5 [линия 1], д.т.03-01.15.0188	0,000	0,000	0,036	0,036	0,036	0,000	0,036				
8	КЛ 0,4 ТП 1658 - ул. Червоная,5 [линия 2], д.т.03-01.15.0188	0,032	0,032	0,032	0,032	0,032	0,000	0,000				



№ п/п	Наименование объектов	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016 год		Освоено (закрыто акциями выпл. работ) млн. рублей	Введено (оформлено акциями ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток профинансир. по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Отклонение ***		Причины отклонений
			план **	факт ***						в том числе за счет	уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КЛ 0,4 ТП 1658 - ул. Червоная, 5 [линия 3], д.т.03-01.15.0188	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,000	0,000				
10	КЛ 0,4 ТП 1658 - ул. Червоная, 5 [линия 4], д.т.03-01.15.0188	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,000	0,000				
11	КЛ 0,4 ТП 1658 - ул. Червоная, 5 [линия 5], д.т.03-01.15.0188	0,053	0,053	0,053	0,053	0,053	0,000	0,000				
12	КЛ 0,4 ТП 1658 - ул. Червоная, 5 [линия 6], д.т.03-01.15.0188	0,058	0,058	0,058	0,058	0,058	0,000	0,000				
13	КЛ 0,4 ТП 453 - ул. Телефонная, 44А [линия 1], д.т.№15.0769	0,435	0,435	0,435	0,435	0,435	0,000	0,000				
14	КЛ 0,4 ТП 453 - ул. Телефонная, 44А [линия 2], д.т.№15.0769	0,435	0,435	0,435	0,435	0,435	0,000	0,000				
15	КЛ 0,4 Линия №1 ТП779 - ул. Малюкова, 90, д.т.№15.0287	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,000	0,000				
16	КЛ 0,4 Линия №2 ТП779 - ул. Малюкова, 90, д.т.№15.0287	0,057	0,057	0,057	0,057	0,057	0,000	0,000				
17	КЛ 0,4 ТП1013 - ул. Шумакова, 156 (Линия 1), д.т.№16.0996	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,000	0,000				
18	КЛ 0,4 ТП1013 - ул. Шумакова, 156 (Линия 2), д.т.№16.0996	0,132	0,132	0,132	0,132	0,132	0,000	0,000				
19	КЛ 0,4 ТП1103 - ул. Папанинцев, 133, д.т.№16.1249	0,149	0,149	0,149	0,149	0,149	0,000	0,000				
20	КЛ 0,4 ТП135 - П.Сухова, 83а (Линия 1), д.т.№14.0867	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,000	0,000				
21	КЛ 0,4 ТП135 - П.Сухова, 83а (Линия 2), д.т.№14.0867	0,285	0,285	0,285	0,285	0,285	0,000	0,000				
22	КЛ 0,4 ТП1382 - Лазурная, 55 (Линия 1), д.т.№16.0748	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,000	0,000				
23	КЛ 0,4 ТП1382 - Лазурная, 55 (Линия 2), д.т.№16.0748	0,184	0,184	0,184	0,184	0,184	0,000	0,000				
24	КЛ 0,4 ТП1474 - ул. Взлетная, 38 (Линия 1), д.т.№14.0010	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,000	0,000				
25	КЛ 0,4 ТП1474 - ул. Взлетная, 38 (Линия 2), д.т.№14.0010	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,000	0,000				
26	КЛ 0,4 ТП1474 - ул. Взлетная, 38 (Линия 3), д.т.№14.0010	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,000	0,000				
27	КЛ 0,4 ТП1474 - ул. Взлетная, 38 (Линия 4), д.т.№14.0010	0,352	0,352	0,352	0,352	0,352	0,000	0,000				
28	КЛ 0,4 ТП148 - ул. Чуленко, 100, д.т.№16.1064	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
29	КЛ 0,4 ТП1579 - Осровского, 41а, д.т.№15.0836	0,114	0,114	0,114	0,114	0,114	0,000	0,000				
30	КЛ 0,4 ТП1648 - Революционный, 26в, д.т.№16.0930	0,059	0,059	0,059	0,059	0,059	0,000	0,000				
31	КЛ 0,4 ТП261 - Промышленная, 86, д.т.№16.0867	0,233	0,233	0,233	0,233	0,233	0,000	0,000				
32	КЛ 0,4 ТП384 - ул. Л. Толстого, 20, д.т.№15.0955	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
33	КЛ 0,4 ТП397 - Привокзальная, 45 (Линия 1), д.т.№15.0764	0,253	0,253	0,253	0,253	0,253	0,000	0,000				
34	КЛ 0,4 ТП397 - Привокзальная, 45 (Линия 2), д.т.№15.0764	0,244	0,244	0,244	0,244	0,244	0,000	0,000				
35	КЛ 0,4 ТП578 - ул. Гоголя, 15 (Линия 1), д.т.№16.1052	0,164	0,164	0,164	0,164	0,164	0,000	0,000				
36	КЛ 0,4 ТП578 - ул. Гоголя, 15 (Линия 2), д.т.№16.1052	0,155	0,155	0,155	0,155	0,155	0,000	0,000				
37	КЛ 0,4 ТП626 - Малахова, 67 (Линия 1), д.т.№15.0596	0,137	0,137	0,137	0,137	0,137	0,000	0,000				
38	КЛ 0,4 ТП626 - Малахова, 67 (Линия 2), д.т.№15.0596	0,141	0,141	0,141	0,141	0,141	0,000	0,000				
39	КЛ 0,4 ТП646 - ул. Димитрова, 66 (Линия 1), д.т.№15.0841	0,291	0,291	0,291	0,291	0,291	0,000	0,000				
40	КЛ 0,4 ТП646 - ул. Димитрова, 66 (Линия 2), д.т.№15.0841	0,262	0,262	0,262	0,262	0,262	0,000	0,000				
41	КЛ 0,4 ТП683 - ул. Песчаная, 190 (Линия 1), д.т.№16.0805	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,000	0,000				
42	КЛ 0,4 ТП683 - ул. Песчаная, 190 (Линия 2), д.т.№16.0805	0,008	0,008	0,008	0,008	0,008	0,000	0,000				
43	КЛ 0,4 ТП69 - ул. Папанинцев, 105, д.т.№16.1046	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000				
44	КЛ 0,4 ТП783 - ул. Беллинского, 146, д.т.№16.0829	0,128	0,128	0,128	0,128	0,128	0,000	0,000				
45	КЛ 0,4 ТП898 - ул. Гущина, 175, д.т.№16.0837	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,000	0,000				
46	КЛ 0,4кВ от ТП1005 до ул. Попова, 105а, д/г. №03-01.15.0425	0,000	0,000	0,011	0,000	0,000	0,000	0,011				
47	КЛ 0,4кВ от ТП1029 до ул. Баггитская, 636, д/г. №13.0327	0,457	0,457	0,457	0,457	0,457	0,000	0,000				
48	КЛ 0,4кВ от ТП1129 до ул. Манковского, 6, д.т.№15.0644	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,000	0,000				



№ п/п	Наименование объектов	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016 год		Освоено (закратно выполненные работы) млн. рублей	Введено (оформлено актами в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	Отклонение ***			Причины отклонений	
			план **	факт ***				млн. рублей	%	в том числе за счет		
										уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД		уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
49	КЛО.4кВ от ТП237А до ул. Победная, 110, д/г №03.01.15.0800	0,000	0,000	0,002	0,002	0,000	0,000	0,002				
50	КЛО.4кВ от ТП372 до ул. Пушкина, 766, д/г №15.0721	0,016	0,016	0,016	0,016	0,027	0,000	0,000				
51	КЛО.4кВ от ТП526 до ВЛО.4кВ до ул. Мусоргского, 1а, д.т. №14.1173	0,023	0,023	0,023	0,023	0,000	0,000	0,000				
52	КЛО.4кВ от ТП672 ул. Малюхова, 34а, д.т. №15.0904	0,000	0,000	0,003	0,003	0,000	0,000	0,003				
53	КЛО.4кВ ТП1129 - пер. Карева, 61, д.т. №15.0242	0,168	0,168	0,168	0,168	0,171	0,000	0,000				
54	КЛО.4кВ ТП1645 до здания пр-т Космонавтов, 46в, д.т. №14.0928	0,048	0,048	0,048	0,048	0,048	0,000	0,000				
55	КЛО.4кВ ТП42 - ВЛО.4кВ ул. Интернациональная, 9, д/г №15.0793	0,000	0,000	0,036	0,036	0,036	0,000	0,036				
56	КЛО.4кВ ТП1816 ул. Чкалова, 50в, д.т. №16.0809	0,000	0,000	0,002	0,002	0,000	0,000	0,002				
	<b>ВЛО.4кВ - 2016</b>	<b>4,139</b>	<b>4,139</b>	<b>1,358</b>	<b>1,358</b>	<b>1,258</b>	<b>0,000</b>	<b>-2,781</b>	<b>-67,184</b>			
1	ВЛО.4кВ ТП1433 - п. Центральный ул. Пензенская, 43, д.т. №16.1134	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,000	0,000				
2	ВЛО.4кВ ТП211 - ул. Солнцева, 28	0,021	0,021	0,021	0,021	0,000	0,000	0,000				
3	ВЛО.4кВ ТП258 - ул. Северо-Западная, 2/10А, д.т. №16.1187	0,086	0,086	0,086	0,086	0,086	0,000	0,000				
4	ВЛО.4кВ ТП413-п. Ягодное ул. Центральная, 107в	0,034	0,034	0,034	0,034	0,000	0,000	0,000				
5	ВЛО.4кВ ТП497 - ул. Сизова, 26	0,044	0,044	0,044	0,044	0,000	0,000	0,000				
6	ВЛО.4кВ ТП849 - п. пер. Пограничный 3-й, 6Б, д/г №16.1069	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,000	0,000				
7	ВЛО.4кВ ТП87 - ул. Рабочая, 33А, д/г №16.1111	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,000	0,000				
8	ВЛО.4кВ ТП1113 опора №49 - ул. Центральная, 2г п. Ягодное, д.т. №15.0903	0,052	0,052	0,052	0,052	0,052	0,000	0,000				
9	ВЛО.4кВ ТП1211 опора №3 - ул. Центральная, 120а п. Ягодное, д.т. №16.1238	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,000	0,000				
10	ВЛО.4кВ ТП1504 опора №19 - Николаевская, 28 п. Центральный, д/г №16.0834	0,012	0,012	0,012	0,012	0,012	0,000	0,000				
11	ВЛО.4кВ ТП1504 опора №25 - Николаевская, 30 п. Центральный, д.т. №15.0166	0,106	0,106	0,106	0,106	0,106	0,000	0,000				
12	ВЛО.4кВ ТП1577 опора №4 - ул. Норильская, 8 п. Центральный, д.т. №16.0971	0,064	0,064	0,064	0,064	0,064	0,000	0,000				
13	ВЛО.4кВ ТП1618 - ул. Озерная, 3 ДНТ Речник, д.т. №15.0899	0,033	0,033	0,033	0,033	0,033	0,000	0,000				
14	ВЛО.4кВ ТП165 - пр. Калинин, 10д, д.т. №16.0821	0,038	0,038	0,038	0,038	0,038	0,000	0,000				
15	ВЛО.4кВ ТП1214 опора №120 - пр-д Кавказский, 3в, д/г №14.1053	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,000	0,000				
16	ВЛО.4кВ ТП156 - ул. Анатолия, 143, д.т. №15.0495	0,001	0,001	0,001	0,001	0,000	0,000	0,000				
17	ВЛО.4кВ ТП1746 опора №5, ул. Чернышевского, 283а, д.т. №15.0336	0,022	0,022	0,022	0,022	0,022	0,000	0,000				
18	ВЛО.4кВ ТП1780 опора №97 - ул. Лебяжьиная, 39 с. Лебяжье, д.т. №15.0749	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,000	0,000				
19	ВЛО.4кВ ТП1835 опора №2 - ул. Э. Алексеевой, 96, д.т. №15.0794	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,000	0,000				
20	ВЛО.4кВ от оп. №36 на ВЛО.4кВ от ТП1417, ул. Понтоный мост, 5а, д.т. №15.0837	0,079	0,079	0,079	0,079	0,079	0,000	0,000				
21	ВЛО.4кВ от ТП1211 оп. №69 до ул. Центральной, 132а п. Ягодное, д.т. №15.0734	0,076	0,076	0,076	0,076	0,076	0,000	0,000				



№ п/п	Наименование объектов	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016 год			Освоено (закрыто акциями выполненные работы) млн. рублей	Введено (оформлено акциями в эксплуатацию) млн. рублей	Остаток профинансирования по результатам отчетного периода *	Отклонение *** в том числе за счет				Причины отклонений
			план **	факт ***	5				6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
22	ВЛО,4кВ от ТП1500 ул. Яггинская, 27 Центральный, д.т. №15.0483	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,000	0,000	0,000	0,000			
23	ВЛО,4кВ от ТП1534 до ул. Садовая с Лебяжье, д.т. №15.0774	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000			
24	ВЛО,4кВ от ТП1618 от оп. №14 до ул. Озерная, 35 ДНТ Речник, д.т. №15.0697	0,165	0,165	0,165	0,165	0,165	0,000	0,000	0,000	0,000			
25	ВЛО,4кВ от ТП780 оп. №98 до уч. ул. Широкая, 32 с Лебяжье, д.т. №15.0155	0,044	0,044	0,044	0,044	0,044	0,000	0,000	0,000	0,000			
26	ВЛО,4кВ ТП214 от оп. №75 до участка по ул. Купинская, 18а, д.т. №15.0787	0,016	0,016	0,016	0,016	0,016	0,000	0,000	0,000	0,000			
27	ВЛО,4кВ ТП1410 от оп. №8 до уч. с. Лебяжье, ул. Тепличный комбинат, 1в, д.т. №15.0634	0,047	0,047	0,047	0,047	0,047	0,000	0,000	0,000	0,000			
28	ВЛО,4кВ ТП142 - ул. Интернациональная, 9, д.т. №15.0793	0,055	0,055	0,055	0,055	0,055	0,000	0,000	0,000	0,000			
29	ВЛО,4кВ ТП1450 от оп. №11 до участка по адресу ул. Пушкина, д.т. №16.0817	0,013	0,013	0,013	0,013	0,013	0,000	0,000	0,000	0,000			
30	ВЛ 0,4 кВ - 2016	2,781	2,781	0,000	0,000	0,000	0,000	-2,781					
	ВЛ 6 кВ - 2016	0,000	0,000	0,199	0,199	0,199	0,000	0,199					
1	ВЛ6-10-86 опоры №37-КЛ16 ТП1705, д.т. №16.0914	0,000	0,000	0,199	0,199	0,199	0,000	0,199					
	КЛ 6-10 кВ - 2016	27,640	27,640	36,284	36,284	36,284	0,000	8,644	31,274				
1	КЛ10 РП41 - ТП1702, д.т. №14.1024	0,035	0,035	0,035	0,035	0,035	0,000	0,000					
2	КЛ10 ТП591 - ТП1649, ул. А. Петрова, 208Б, д.т. №15.0321	0,000	0,000	0,025	0,025	0,025	0,000	0,025					
3	КЛ 10 РП 22 - ТП 1621 [линия 1], д.т. №03-01.14.0348	0,278	0,278	0,278	0,278	0,278	0,000	0,000					
4	КЛ 10 РП 22 - ТП 1621 [линия 2], д.т. №03-01.14.0348	0,000	0,000	0,278	0,278	0,278	0,000	0,278					
5	КЛ 10 РП 32 - ТП 1683 [линия 1], д.т. №03-01.16.0869	0,000	0,000	1,004	1,004	1,004	0,000	1,004					
6	КЛ 10 РП 32 - ТП 1683 [линия 2], д.т. №03-01.16.0869	0,000	0,000	1,004	1,004	1,004	0,000	1,004					
7	КЛ 10 ТП 1451 - ТП 1621 [линия 1], д.т. №03-01.14.0348	0,000	0,000	0,265	0,265	0,265	0,000	0,265					
8	КЛ 10 ТП 1451 - ТП 1621 [линия 2], д.т. №03-01.14.0348	0,000	0,000	0,264	0,264	0,264	0,000	0,264					
9	КЛ 10 ТП 1719 - ТП 1720 [линия 1]	0,000	0,000	0,007	0,007	0,007	0,000	0,007					
10	КЛ 10 ТП 1719 - ТП 1720 [линия 2]	0,000	0,000	0,007	0,007	0,007	0,000	0,007					
11	КЛ 10 ТП 1720 - ТП 1762 [линия 1], д.т. №03-01.16.0986	0,000	0,000	0,395	0,395	0,395	0,000	0,395					
12	КЛ 10 ТП 1720 - ТП 1762 [линия 2], д.т. №03-01.16.0986	0,000	0,000	0,422	0,422	0,422	0,000	0,422					
13	КЛ 6 РП 37 - ТП 1749	0,085	0,085	0,085	0,085	0,085	0,000	0,000					
14	КЛ 6 ТП 1573 - ТП 1749	0,000	0,000	0,085	0,085	0,085	0,000	0,085					
15	КЛ10 РП32-ТП1699 по ул. Павловский тр. 31П, д.т. №16.0810	0,000	0,000	0,153	0,153	0,153	0,000	0,153					
16	КЛ10 РП40 - ТП1735 (Линия 1), д.т. №16.1103	0,000	0,000	1,051	1,051	1,051	0,000	1,051					
17	КЛ10 РП40 - ТП1735 (Линия 2), д.т. №16.1103	0,000	0,000	1,047	1,047	1,047	0,000	1,047					
18	КЛ10 РП41 - ТП1702, кв 2010 (Линия А), д.т. №14.1024	0,000	0,000	0,824	0,824	0,824	0,000	0,824					
19	КЛ10 РП41 - ТП1702, кв 2010 (Линия Б), д.т. №14.1024	0,000	0,000	0,824	0,824	0,824	0,000	0,824					
20	КЛ10 РП41 - ТП1711, кв 2010 (Линия 1), д.т. №14.1024	0,000	0,000	0,959	0,959	0,959	0,000	0,959					
21	КЛ10 РП41 - ТП1711, кв 2010 (Линия 2), д.т. №14.1024	0,959	0,959	0,959	0,959	0,959	0,000	0,000					
22	КЛ10 РП41 - ТП1719 ул. Ускова, 40 (Линия 1), д.т. №16.0986	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396	0,000	0,000					
23	КЛ10 РП41 - ТП1719 ул. Ускова, 40 (Линия 2), д.т. №16.0986	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396	0,000	0,000					
24	КЛ10 ТП1280 - ТП1740, д.т. №15.0904	0,000	0,000	0,013	0,013	0,013	0,000	0,013					
25	КЛ10 ТП1646 - ТП1721 (Линия 1), кв 2009а, д.т. №14.0910	0,353	0,353	0,353	0,353	0,353	0,000	0,000					



№ п/п	Наименование объектов	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016 год		6	7	8	9	10	Отклонение ***		13					
			план **	факт ***						Освоено (закрыто акциями выполнены работ) млн. рублей	Введено (оформлено акциями ввода в эксплуатацию) млн. рублей		Остаток профинансировать по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	в том числе за счет	
																уточнения стоимости по результатам утвержденной ПСД	уточнения стоимости по результатам закупочных процедур
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
26	КЛ10 ТП1646 - ТП1721 (Линия 2), кв. 2009а, д.т. №14.0910	0,350	0,350	0,350	0,350	0,350	0,000	0,000									
27	КЛ10 ТП1711 - ТП1712, кв. 2010 (Линия 1), д.т. №14.1024	0,239	0,239	0,239	0,239	0,239	0,000	0,000									
28	КЛ10 ТП1711 - ТП1712, кв. 2010 (Линия 2), д.т. №14.1024	0,245	0,245	0,245	0,245	0,245	0,000	0,000									
29	КЛ10 ТП1712 - ТП1713 (Линия 1), д.т. №14.1024	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,000	0,000									
30	КЛ10 ТП1712 - ТП1713 (Линия 2), д.т. №14.1024	0,041	0,041	0,041	0,041	0,041	0,000	0,000									
31	КЛ10 ТП1713 - ТП1724 (Линия 1), д.т. №14.1024	0,442	0,442	0,442	0,442	0,442	0,000	0,000									
32	КЛ10 ТП1713 - ТП1724 (Линия 2), д.т. №14.1024	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,000	0,000									
33	КЛ10 ТП1721 - ТП1722 (Линия 1), кв. 2009а, д.т. №14.0910	0,237	0,237	0,237	0,237	0,237	0,000	0,000									
34	КЛ10 ТП1721 - ТП1722 (Линия 2), кв. 2009а, д.т. №14.0910	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,000	0,000									
35	КЛ10 ТП1724 - ТП1725 (Линия 1), д.т. №14.1024	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,000	0,000									
36	КЛ10 ТП1724 - ТП1725 (Линия 2), д.т. №14.1024	0,000	0,000	0,013	0,013	0,013	0,000	0,013									
37	КЛ10 ТП1672 - ТП1740, д.т. №15.0904	0,043	0,043	0,043	0,043	0,043	0,000	0,000									
38	КЛ10кв от ВЛ10кв л.РП13-11А до ТП1590 пр.Космонавтов,50е, д.т. №15.0432	0,747	0,747	0,747	0,747	0,747	0,000	0,000									
39	КЛ10кв от РП41 кв.2009а до ТП27 кв.2010, д.т. №14.1024	0,763	0,763	0,763	0,763	0,763	0,000	0,000									
40	КЛ10кв от РП41 кв.2009а до ТП28 кв.2010, д.т. №14.1024	0,075	0,075	0,075	0,075	0,075	0,000	0,000									
41	КЛ10кв от ТП1451 яч. №1 до ТП1670 яч. №1 ул. Комсомольский, 45а, д.т. №15.0433	0,068	0,068	0,068	0,068	0,068	0,000	0,000									
42	КЛ10кв от ТП1451 яч. №10 до ТП1670 яч. №8 пр. Комсомольский, 45а, д.т. №15.0433	0,002	0,002	0,002	0,002	0,002	0,000	0,000									
43	КЛ10кв от ТП1653 до ТП1678 ул. Пролетарская, 165 д/г №03-01.15.0519	0,476	0,476	0,476	0,476	0,476	0,000	0,000									
44	КЛ10кв от ТП492 до М1 на КЛ10кв от ТП492 до ТП ул. Победная, 203, д/г №15.0765	0,396	0,396	0,396	0,396	0,396	0,000	0,000									
45	КЛ10кв от ТП834 до М2 на КЛ10кв от ТП834 до ТП ул. Победная, 203, д/г №15.0765	0,154	0,154	0,154	0,154	0,154	0,000	0,000									
46	КЛ16 отайка от Л1-10-86 - ТП1705, д.т. №16.0914	1,683	1,683	1,683	1,683	1,683	0,000	0,000									
47	КЛ16 ПС21 - ТП1608 (Линия 1), д.т. №15.0605	1,668	1,668	1,668	1,668	1,668	0,000	0,000									
48	КЛ16 ПС21 - ТП1608 (Линия 2), д.т. №15.0605	5,895	5,895	5,895	5,895	5,895	0,000	0,000									
49	КЛ16 ПС24 - РП42 (Линия 1), д.т. №15.0839	5,603	5,603	5,603	5,603	5,603	0,000	0,000									
50	КЛ16 ПС24 - РП42 (Линия 2), д.т. №15.0839	2,017	2,017	2,017	2,017	2,017	0,000	0,000									
51	КЛ16 РП42 - ТП1677 (Линия 1), д.т. №15.0839	1,942	1,942	1,942	1,942	1,942	0,000	0,002									
52	КЛ16 РП42 - ТП1677 (Линия 2), д.т. №15.0839	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,000	0,000									
53	КЛ16 РП6 - ТП1686 ул. Ворова, 161 (Линия 1), д.т. №14.0462	0,098	0,098	0,098	0,098	0,098	0,000	0,000									
54	КЛ16 РП6 - ТП1686 ул. Ворова, 161 (Линия 2), д.т. №14.0462	0,205	0,205	0,205	0,205	0,205	0,000	0,000									
55	КЛ16 ТП1546 - ТП1687 (Линия 1), д.т. №15.0588	0,206	0,206	0,206	0,206	0,206	0,000	0,000									
56	КЛ16 ТП1546 - ТП1687 (Линия 2), д.т. №15.0588	0,095	0,095	0,095	0,095	0,095	0,000	0,000									
57	КЛ16 ТП1686 - ТП1870 (Линия 1), д.т. №14.0462	0,096	0,096	0,096	0,096	0,096	0,000	0,000									
58	КЛ16 ТП1686 - ТП1870 (Линия 2), д.т. №14.0462	0,324	0,324	0,324	0,324	0,324	0,000	0,000									
59	КЛ16 ТП1579 - ТП1658 ул. Червоная, 5, д.т. №15.0188																




№ п/п	Наименование объектов	Остаток стоимости на начало года *	Объем финансирования 2016 год		Освоено (закрыты актами выполнены работ) млн. рублей	Введено (оформлено актами ввода в эксплуатацию) млн. рублей	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода *	млн. рублей	%	Отклонение ***		Причины отклонений
			план **	факт ***						по результатам утвержденной ПСД	в том числе за счет уточнения стоимости по результатам закупочных процедур	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	КЛКВ от ТП164 до ТП1657 пр. Комсомольский, 128а, д.т. №13.0880	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	0,000	0,000				
61	КЛКВ от ТП1655 яч. №3 до ТП1656 яч. №5 ул. Фомина, 154, д.т. №14.0373	0,046	0,046	0,046	0,046	0,046	0,000	0,000				
62	КЛКВ от ТП1655 яч. №7 до ТП1656 яч. №1 ул. Фомина, 154, д.т. №14.0373	0,037	0,037	0,037	0,037	0,037	0,000	0,000				
63	КЛКВ от ТП85 до ТП1675 ул. Никитина, 107, д/г-№03-01.14.0137	0,016	0,016	0,016	0,016	0,000	0,000	0,000				
64	КЛКВ ТП1913 - ТП1680 пл ул. Попова, 136, д/г. №15.0736	0,002	0,002	0,002	0,002	0,000	0,000	0,000				
	<b>Итого</b>	<b>207,046</b>	<b>207,046</b>	<b>190,999</b>	<b>190,989</b>	<b>161,650</b>	<b>0,000</b>	<b>-16,046</b>	<b>-7,750</b>			

\* В ценах отчетного года.

\*\* План, согласно утвержденной инвестиционной программе.

\*\*\* Накопленным итогом за год.

Начальник ПЭО



О.Г. Беломестных